


दोस्रो चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७७ / २०७८

छ्याउँपालिका तर्फ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	ठेगाना	विनियोगित रकम	भूक्तानी रकम रु (वित्तीय प्रगति)	भौतिक प्रगती प्रतिशत	संचालित	कैफियत
१	आहाल डाँडा टोल विकास बाल निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. २	२०००००	२०००००	१००		
२	तरकारी संकलन भवन निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. २	२२७०००	२२७०००	१००		
३	शिक्षेश्वर शिव मन्दिर निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. ४	३०००००	३०००००	१००		
४	खाल्टे शेरा डुइसो सडक निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. ५	३०००००	३०००००	१००		
५	वडा कार्यालय कोलाखुड साखा सडक निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. ६	८०००००	८०००००	१००		
६	आहाल डाँडा कार्की गाउँ शान्तिश्चरे सडक योजना	छ्याउँ गा.पा. ४	२०००००	२०००००	१००		
७	साततले धाम निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. १	३०००००	३०००००	६०	संचालित	
८	गुरुङ गुम्बा निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. १	३०००००	३०००००	५०	संचालित	
९	सिधुवा नासिकोट बडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति योजना	छ्याउँ गा.पा. १	३०००००	३०००००	९९	संचालित	
१०	केपाड भवन	छ्याउँ गा.पा. २	१५०००००	१५०००००	५०	संचालित	
११	मखमली महिला सहकारी भवन निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. २	५०००००	५०००००	४०	संचालित	प्रदेश नं. १ समानिकरण
१२	अधेरी खोला मन्दिर देवीथान व्यवस्थापन योजना	छ्याउँ गा.पा. ५	३०००००	३०००००	६०	संचालित	
१३	फारक्कामारा हावसारा सडक निर्माण योजना	छ्याउँ गा.पा. ४	१००००००	१००००००	१०	संचालित	


 लोचन प्रसाद दाहाल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



૧૪	દારેગૌડા સૈરેની શુક્રવારે સાડક મર્મત યોજના	છથર ગા. પા. ૫	૨૨૦૦૦૦૦	૧૯	સંચાલિત
૧૫	ફરતપા તમોર જલાસયથુટ આયોજના સાડક યોજના	છથર ગા. પા. ૫	૧૭૦૦૦૦૦	૧૦	સંચાલિત
૧૬	કિયાતેશ્વર મનીદર નિર્માણ યોજના	છથર ગા. પા. ૬	૩૦૦૦૦૦	૧૦	સંચાલિત
૧૭	સાડક મર્મત સમ્માર યોજના	સાંબૈ વડા	૬૦૦૦૦૦	૬૦	સંચાલિત
૧૮	વડા કાર્યાલય ૧ ન દેખિ સરક્રતી મા.વિ. સાડક	છથર ગા. પા. ૧	૬૦૦૦૦૦	૬૦	સંચાલિત
૧૯	માન્દિક્કર્દ મા.વિ. ઘેરાબારા યોજના	છથર ગા. પા. ૬	૧૪૦૦૦૦૦	૫૦	સંચાલિત
૨૦	શારદા ખૈરેની કંસુવા સાડક સ્તરોન્તરી	છથર ગા. પા. ૨	૭૦૦૦૦૦૦	૫૦	સંચાલિત
૨૧	છથર ખેલમૈદાન નિર્માણ તથા વ્યવસ્થાપન યોજના	છથર ગા. પા. ૪	૨૯૯૯૯૯૯૯	૫૦	સંચાલિત
૨૨	જનતા આવાસ કાર્યક્રમ	છથર ગા. પા.	૨૦૦૦૦૦૦	૫૦	સંચાલિત

પુનર્ભવ:- હાલ સમ્મ સંક્રાન્તા ભાએકા યોજનાહરુકો સંખ્યા:- ૨૨

હાલ સમ્મ ફરફરાક સમ્પન્ન ભાએકા યોજના સંખ્યા:- ૬
સંક્રાન્તા હુન વાંકી યોજના સંખ્યા:- ૧૦૪

જમા:- ૧૨૬

લોચન પ્રસાદ દાહાલ
પ્રમુખ પ્રશાસકીય અધિકારી

दोस्तों चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७७ / २०७८

छथर गाउँपालिका बडा नं. १ तर्फ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	ठेगाना	विनियोजित रकम	भूकाटी रकम रु (वित्तीय प्रगती)	भौतिक प्रगति प्रतिशत	संचालित	कैफियत
१	तेरिया खोता गुरुङ टोल सडक स्तरोन्तरी योजना	छथर गा.पा. १	१५००००	१५००००	१००		
२	प्रीतिमान चौतारा साताले धाम सडक स्तरोन्तरी योजना	छथर गा.पा. १	१५००००	१५००००	१००		
३	फलबारी टोल विकास वर्डाङ सडक स्तरोन्तरी योजना	छथर गा.पा. १	१५००००	१५००००	१००		
४	सुर्क्खोला चैनपुर टारघार सडक स्तरोन्तरी योजना	छथर गा.पा. १	१५००००	१५००००	१००		
५	मूलखर्क सिरानटोल विकास मार्गापोखरी कृषि पर्यटन सडक मर्मत /स्तरोन्तरी योजना	छथर गा.पा. १	१७५०००	१७५०००	१००		
६	चारमाते थलथले सडक विस्तार योजना	छथर गा.पा. १	१५००००	१५००००	१००		
७	गडी टोल डडेनी सल्लेरी सडक स्तरोन्तरी योजना	छथर गा.पा. १	३०००००	३०००००	१००		
८	देवी खोला रोटेपिड गुरुसँडाङ शुक्रबारे सडक स्तरोन्तरी योजना	छथर गा.पा. १	५०००००		६०	संचालित	
९	साताले धाम जाने सडक निर्माण योजना	छथर गा.पा. १	२०००००		काम सुरु मात्र	संचालित	
१०	संसारी डाँडा हुडै मधिवर सडक विस्तार योजना	छथर गा.पा. १	२०००००		५०	संचालित	

पुनर्ज्ञ:-

हाल सम्म संकौता भएका योजनाहरूको संख्या:-

हाल सम्म फरफराक सम्पन्न भएका योजना संख्या:-

संकौता हुन बाँकी योजना संख्या:-

जम्मा:- २३

लोचन प्रसाद दाहल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी


१०

७

१३

२३

लोचन प्रसाद दाहल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी



दोस्तों और मासिक सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

2099 / 2095

छुथर गाउपालिका वडा नं. ३ तर्फ

छथर गाउँपालिका बडा नं. २ तर्फ						
क्र. सं.		योजना / कार्यक्रमको नाम	ठेगाना	विनियोजित रकम	भूकाटी रकम रु (वित्तीय प्रगती)	संचालित कैफियत
१	विधुतिय च्यापकटर खरिद योजना	छथर गा.पा. २	१००००००	१०००००००	१०००००००	१००
२	केदले टोल विकास संस्था रुद्र बुढाथोकीको घर हुडे परिवर्क आ.वि.	छथर गा.पा. २	१५०००००	१५०००००	१५०००००	१००
३	सडक मर्मत योजना	छथर गा.पा. २	५०००००	५०००००	५०००००	१००
४	बैसे तुडानाम हाइड्रो पावर सडक मर्मत योजना	छथर गा.पा. २	१५०००००	१५०००००	१५०००००	१००
५	बोसेलीटार टोल विकास संस्था गुफा तथा पञ्चकक्षया मन्दिर व्यवस्थापन योजना	छथर गा.पा. २	१५०००००	१५०००००	१५०००००	१००
६	पिपल डाँडा कार्की चौर टोल विकास संस्था पिपल डाँडा सिडी निर्माण योजना	छथर गा.पा. २	१५०००००	१५०००००	१५०००००	१००
७	शारदा मा.वि. कार्यक्रम मञ्च निर्माण योजना	छथर गा.पा. २	३००००००	३००००००	३००००००	१००
८	हमरजुड खानेपानी योजना	छथर गा.पा. २	१०००००००	१०००००००	१०००००००	१००
९	आमले फोक्चे सडक स्तरोन्तरी योजना	छथर गा.पा. २	५००००००	५००००००	५००००००	१००
१०	दलित समुदायमा खानेपानी टेक्की वितरण योजना	छथर गा.पा. २	१४०००००	१४०००००	१४०००००	१००
११	जोरधारा बाबुन टोल विकास जोरधारा घेराबारा टेक्की निर्माण तथा मिटर जडान एवं व्यवस्थापन योजना	छथर गा.पा. २	४०००००	४०००००	४०००००	१००
१२	सरस्वती मा.वि. चमेना गृह निर्माण साफेदरी योजना	छथर गा.पा. २	२००००००	२००००००	२००००००	१००
१३	सरस्वती टोल विकास खानेपानी मिटर जडान योजना	छथर गा.पा. २	१५००००००	१५००००००	१५००००००	८०
१४	चारकून चुम्लुड लक्ष्मीटार टोल विकास स्थालघार सडक ममता योजना	छथर गा.पा. २	३००००००	३००००००	३००००००	१००

ਪੰਜਾਬ:-

हाल सम्म संभौता भएका योजनाहरुको संख्या:- १३


विद्यालय असम परिषदाकार्य सम्पर्क भएका योजना संख्या:-

卷之三

लोचनं प्रसादं दाहाल
प्रमुखं प्रशासकीयं अधिकृतं

- ५

11



दोस्रो चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७७/२०७८

छृथर गाउँपालिका वडा नं. ३ तर्फ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	ठेराना	विनियोजित रकम	भूकर्तानी रकम रु (वित्तीय प्रगती)	भौतिक प्रगती प्रतिशत	संचालित	कैफियत
१	मरेप खिरखिरे पपदुङ सडक विस्तार योजना	छृथर गा.पा. ३	४०००००	४०००००	१००		
२	पिपल डाँडा मापाडबे सडक विस्तार योजना	छृथर गा.पा. ३	१५००००	१५००००	१००		
३	शनिनृचरे फलेघर काब्राबोटे सडक निर्माण योजना	छृथर गा.पा. ३	२०००००	२०००००	१००		
४	मरेपा लकुवा मझुवा तमोर सडक स्तरोन्नती योजना	छृथर गा.पा. ३	५०००००		७०	संचालित	
५	बाटोमुनी डाँडा शिव आ.वि. सडक स्तरोन्नती योजना	छृथर गा.पा. ३	१५००००		८०	संचालित	
६	शनिनृचरे आ.वि. घेराबारा योजना	छृथर गा.पा. ३	२०००००		८०	संचालित	

पुनरचय:-

हाल सम्म संफैल्ता भएका योजनाहरुको संख्या:-

६

३

हाल सम्म फरफराक सम्पन्न भएका योजना संख्या:-

३

१७

संफैल्ता हुन बाँकी योजना संख्या:-

२३

२३

[Signature]
लोचन प्रसाद दाहाल
प्रस्तुत प्रशासकीय अधिकृत

जम्मा:-

[Signature]



દોષો ચૌમાસિક સમ્મકો ભૌતિક પ્રગતિ પ્રતિવેદન

૨૦૭૭/૨૦૭૮

છુથર ગાઉંપાલિકા વડા નં. ૪ તર્ફ

ક્ર.સં.	યોજના / કાર્યક્રમકો નામ	ઠેગાના	વિનિયોજિત રકમ	મુન્હાની રકમ રૂ (વિનિયોગતી)	ભૌતિક પ્રગતી (વિનિયોગતી)	સંચાલિત	કૈફિયત
૧	આદર્શ ટોલ લેવિસરી ખોલા જોડને સડક યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૧૦૦૦૦૦૦	૧૦૦	
૨	પરેવાખોપ ગણેશ દેવી મનીદર સડક મર્મત તથા વિસ્તાર યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૪૦૦૦૦૦૦	૪૦૦૦૦૦૦	૪૦૦૦૦૦૦	૧૦૦	
૩	ઠંકરી ગાઉં સડક સ્તરોન્તરી યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૩૦૦૦૦૦૦	૩૦૦૦૦૦૦	૩૦૦૦૦૦૦	૧૦૦	
૪	જોર થુમ્કી મહાદેવ વેવથ્થળ સિઢી તથા મનીદર વ્યવસ્થાપન યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૧૦૦	
૫	સાતાતલે દેવસ્થળ વ્યવસ્થાપન યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૧૦૦	
૬	મેહેલબોટે કટૂપી સડક સ્તરોન્તરી યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૨૫૦૦૦૦૦	૨૫૦૦૦૦૦	૨૫૦૦૦૦૦	૧૦૦	
૭	તિનઘરે તિહાડ ખર્ક કટૂપી સડક વિસ્તાર યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૧૦૦	
૮	ચારાતલ ખાટિડુડા સડક સ્તરોન્તરી યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦૦	૫૦	સંચાલિત
૯	સગરમાથા દુધ સંસ્થા ભૂઈ ઢાન યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૫૦૦૦૦૦			૫૦	સંચાલિત
૧૦	પુરાનો ગા.વિ.સ. લેવિસરી ખોલા સડક મર્મત યોજના	છુથર ગા.પા. ૪	૨૦૦૦૦૦૦			૭૦	સંચાલિત

પુનરખચ:-

હાલ સમ્મા સંફોટો ભેંકા યોજનાહરુકો સંખ્યા:-

૧૦

હાલ સમ્મ ફરફરાક સમ્પન્ન ભેંકા યોજના સંખ્યા:-

૭

સંફોટો હન બાંકી યોજના સંખ્યા:-

૨૦

જમ્મા:-

૩૦


લોચન પ્રસાદ દહાલ
પ્રમુખ પ્રશાસકીય અધિકારી

दोस्तों चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७७/ २०७८

छाथर गाउँपालिका वडा नं. ५ तर्फ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	ठागाना	विनियोजित रकम	भुक्तानी रकम रु (वित्तीय प्रगती)	भौतिक प्रगती प्रतिशत	संचालित	कैफियत
१	लामा टोल सडक निर्माण योजना	छाथर गा.पा. ५	१०००००	१०००००	१००		
२	खानापुङ्ग सालबोटे सडक निर्माण योजना	छाथर गा.पा. ५	१०००००	१०००००	१००		
३	दिल बहादुर ठार्कीको घरबाट सेतीशिला सडक निर्माण योजना	छाथर गा.पा. ५	१०००००	१०००००	१००		
४	निशानधार छेउबाट किर्ति चोबटी खेतसम्म सडक निर्माण तथा विस्तार योजना	छाथर गा.पा. ५	१०००००	१०००००	१००		
५	शारदा आ.वि. खेल मैदान निर्माण	छाथर गा.पा. ५	१०००००	१०००००	१००		
६	वडा कार्यालय शैचालय निर्माण	छाथर गा.पा. ५	३०००००	३०००००	७०	संचालित	
७	हिउंडे सिचाइ पोखरी निर्माण कार्यक्रम	छाथर गा.पा. ५	२०००००		५०	संचालित	
८	अधिरियोला टोल विकास संस्था खानेपानी इन्टेक निर्माण	छाथर गा.पा. ५	५००००		७०	संचालित	
९	कोल डाँडा भालुखोप सडक स्तरोन्तरी योजना	छाथर गा.पा. ५	१०००००		५०	संचालित	

पुनरुच्च:-

हाल सम्म संभौता भएका योजनाहरूको संख्या:- ९

हाल सम्म फरफराक सम्पन्न भएका योजना संख्या:- ५

संभौता हुन बाँकी योजना संख्या:- २७

जम्मा:- ३६

लोचन प्रसाद वहाल
प्रमाण प्रशासकीय अधिकारी





दोस्रे चौमासिक सम्मके भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७७/२०७८

छ्यथर गाउँपालिका बडा नं. ६ तर्फ

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रमको नाम	ठेगाना	विनियोजित रकम	भुत्तानी रकम ₹ (वित्तीय प्रगती)	भौतिक प्रगती प्रतिशत	संचालित	कैफियत
१	जनज्योति आ.वि. व्यवस्थापन योजना	छ्यथर गा.पा. ६	३०००००	३०००००	१००	१००	संचालित
२	सिंहबाहिनी आ.वि. फारिंचर खरिद योजना	छ्यथर गा.पा. ६	४०००००	४०००००	१००	१००	संचालित
३	लिङ्गपुरा असिन्टे सडक स्तरोन्नती योजना	छ्यथर गा.पा. ६	६०००००	६०००००	१००	१००	संचालित
४	वरवोटे लम्बुखोला सडक स्तरोन्नती योजना	छ्यथर गा.पा. ६	१२०००००	१२०००००	१०५	१०५	संचालित
५	वडा कार्यलय स्वास्थ्य चौकी का सडक स्तरोन्नती योजना	छ्यथर गा.पा. ६	५०००००	५०००००	१०५	१०५	संचालित
६	शारदा आ.वि. मर्मत तथा छाना व्यवस्थापन योजना	छ्यथर गा.पा. ६	३०००००	३०००००	१०५	१०५	संचालित

पुनरावृत्ति:-

हाल सम्म संकैता भएका योजनाहरूको संख्या:-

६

हाल सम्म फरफराक सम्पन्न भएका योजना संख्या:-

२

संकैता हुन वाँकी योजना संख्या:-

१७

जम्मा:- २३

[Signature]

लोचन प्रसाद दाहाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

[Signature]